№ по ред	Шифър по СЕК	Вид дейност	Ед. мярка	Количество	Нвр	Тр	Бр. раб. по операции	Работници по специалности	Код специалност по Нац. Класификатор	Човекочасове	Човекодни	Календ. дни	Експерти	Механизация/ техническо оборудване	Доставка на основни материали
8	18.805	Демонтаж на стоманени тръби 1 1/2"	м	230,00	0,603	138,74	4	Строителни работници	93130001	34,69	4,34	5	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	
9	18.806	Демонтаж на стоманени тръби 2"	м	80,00	0,848	67,84	4	Строителни работници	93130001	16,96	2,12	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	
10	18.856	Демонтаж на спирателни кранове 1 1/2"	бр	110,00	0,446	49,06	4	Строителни работници	93130001	12,27	1,53	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	
11	18.857	Демонтаж на спирателни кранове 2"	бр	120,00	0,590	70,80	4	Строителни работници	93130001	17,70	2,21	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	
12	18.901	Демонтаж на чугунени радиатори до 10 прешлена	бр	59,00	1,126	66,434	4	Строителни работници	93130001	16,61	2,08	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	
13	18.902	Демонтаж на чугунени радиатори до 20 прешлена	бр	142,00	1,256	178,35	4	Строителни работници	93130001	44,59	5,57	6	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	
14	49.112	Демонтаж на стари врати с каси в технически помещения	м2	5,00	1,500	7,50	1	Строителни работници	93130001	7,50	0,94	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	
15	49.073	Демонтаж на стари метални прегради в технически помещения	бр	1,00	1,500	1,50	1	Строителни работници	93130001	1,50	0,19	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	
16	09.221	Демонтаж на стари фаянсови плочи в технически помещения	м2	19,40	1,280	24,83	2	Строителни работници	93130001	12,42	1,55	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	
17	49.449	Натоварване, извозване и депониране до 10км на строителни отпадъци	м3	15,00	0,820	12,30	2	Строителни работници	93130001	6,15	0,77	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	
		Ремонтни работи													
18	34.894	Направа на нови отвори в стени за преминаване на ОВ, Електро и ВиК инсталации	бр	153,00	0,100	15,30	2	Строителни работници	93130001	7,65	0,96	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	
19	34.882	Направа на нови отвори в плочи за преминаване на ОВ инсталации	бр	212,00	0,170	36,04	3	Строителни работници	93130001	12,01	1,50	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	
20	18.880	Измазване, шпакловане и боядисване на отвори за ОВ, Електро и ВиК инсталации	бр	365,00	0,180	65,70	4	Шпакловачи	71232004	16,43	2,05	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Мазилка, шпакловка и бои
21	98.993	Възстановяване на дървена ламперия, при преминаване на инсталации, в кабинетите	м2	9,00	0,400	3,60	1	Дърводелци	71152009	3,60	0,45	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Дървена ламперия
22	21.013	Направа на изкоп за преминаване на ОВ инсталации /между основни стени и фундаментни греди/	м3	13,00	2,720	35,36	2	Строителни работници	93130001	17,68	2,21	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	
23	26.124	Направа на трамбовано пясъчно легло с дебелина 10см за преминаване на ОВ инсталации /между основни стени и фундаментни греди/	м2	13,00	0,094	1,22	1	Строителни работници	93130001	1,22	0,15	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна, ТСИП	Пясък
24	26.124	Направа на пясъчна възглавница с дебелина 10см около тръби за преминаване на ОВ инсталации /между основни стени и фундаментни греди/	м2	13,00	0,188	2,44	1	Строителни работници	93130001	2,44	0,31	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Пясък
25	23.048	Засипване на изкопи за преминаване на ОВ инсталации /между основни стени и фундаментни греди/	м3	9,23	1,300	12,00	1	Строителни работници	93130001	12,00	1,50	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	
26	91.099	Уплътняване на основа за преминаване на ОВ инсталации /между основни стени и фундаментни греди/	м2	13,00	0,171	2,22	1	Строителни работници	93130001	2,22	0,28	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна, ТСИП	
27	13.025	Доставка и полагане на бетон контакт по стени в коридорите с демонтирана дървена ламперия	м2	981,80	0,120	117,82	4	Бояджии	71311001	29,45	3,68	4	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Бетон контакт
28	13.025	Доставка и полагане на бетон контакт по тавани в коридорите с демонтирана дървена ламперия	м2	452,67	0,120	54,32	2	Бояджии	71311001	27,16	3,40	3	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Бетон контакт
29	13.019	Полагане на гипсова шпакловка по стени в коридорите с демонтирана дървена ламперия	м2	981,80	0,811	796,24	8	Шпакловачи	71232004	99,53	12,44	12	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Гипсова шпакловка
30	13.019	Полагане на гипсова шпакловка по тавани в коридорите с демонтирана дървена ламперия	м2	452,67	0,811	367,12	4	Шпакловачи	71232004	91,78	11,47	12	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Гипсова шпакловка
31	13.091	Доставка и полагане на латекс вкл. грундиране по стени в коридорите с демонтирана дървена ламперия	м2	981,80	0,720	706,90	8	Бояджии	71311001	88,36	11,05	11	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Латекс и грунд
32	13.091	Доставка и полагане на латекс вкл. грундиране по тавани в коридорите с демонтирана дървена ламперия	м2	452,67	0,720	325,92	4	Бояджии	71311001	81,48	10,19	10	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Латекс и грунд
33	98.916, 98.917	Циклене и лакиране на паркет в Блок1 Блок2 - учебни зали	м2	120,02	0,710	85,21	4	Облицовчи и настилачи	71222001	21,30	2,66	3	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, машина за циклене, ТСИП	Лак/грунд за дърво
34	11.071	Доставка и полагане на еластичен подложен материал 3мм за монтаж на ламиниран паркет в помещения/библиотека/ Блок1 етаж2	м2	61,43	0,100	6,14	1	Облицовчи и настилачи	71222001	6,14	0,77	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Еластичен подложен материал 3мм за монтаж на ламиниран паркет
35	11.265	Доставка и монтаж на ламиниран паркет AC-4 в помещения/библиотека/ Блок1 етаж2 и кабинети към учебните зали	м2	61,43	0,820	50,37	3	Облицовчи и настилачи	71222001	16,79	2,10	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Ламиниран паркет AC-4
36	11.046	Доставка и монтаж на PVC первази за паркет в помещения/библиотека/ Блок1 етаж2 и кабинети към учебните зали	м	56,00	0,300	16,80	2	Облицовчи и настилачи	71222001	8,40	1,05	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	PVC первази за паркет
37	20.201	Доставка и монтаж на растерен /60х60см/ окачен таван, включително носеща конструкция на помещения Блок1, Блок2, Блок3	м2	959,41	0,320	307,01	6	Сухо строителство	82192006	51,17	6,40	6	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Растерен 60х60см окачен таван - профили и пана
38	20.027	Доставка и монтаж на гипсокартон окачен таван, включително носеща конструкция на помещения Блок1, Блок2, Блок3	м2	53,55	0,960	51,41	2	Сухо строителство	82192006	25,70	3,21	3	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Профили, гипсокартон
39	14.023	Доставка и монтаж на алуминиева интериорна врата 213/270 със стъклопакет и непрозрачен термопанел AI 1 и "антипаник" брава по спецификация	бр	1,00	22,774	22,77	2	Дограми	82192005	11,39	1,42	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Алуминиева интериорна врата 213/270 със стъклопакет и непрозрачен термопанел AI 1 и "антипаник" брава по спецификация
40	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева интериорна витрина 220/240 със стъклопакет и прозрачен термопанел AI 2 и "антипаник" брава по спецификация	бр	1,00	38,016	38,02	4	Дограми	82192005	9,50	1,19	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Алуминиева интериорна витрина 220/240 със стъклопакет и прозрачен термопанел AI 2 и "антипаник" брава по спецификация
41	14.023	Доставка и монтаж на алуминиева интериорна врата 85/200 със стъклопакет и прозрачен термопанел AI 3 по спецификация	бр	1,00	6,732	6,73	1	Дограми	82192005	6,73	0,84	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Алуминиева интериорна врата 85/200 със стъклопакет и прозрачен термопанел AI 3 по спецификация
42	14.421	Изработка, доставка и монтаж на метална решетка за прозорец р-р 110/140 - 16бр., Р2 по спецификация, рамка винкел 40/40/4 и решетка от кв.профил, кух 20мм, грундиран	бр	1,00	0,730	0,73	1	Дограми	82192005	0,73	0,09	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Мет. решетка за прозорец р-р 110/140 - 16бр., Р2 по спецификация, рамка винкел 40/40/4 и решетка от кв.профил, кух 20мм, грундиран
43	14.421	Изработка, доставка и монтаж на метална решетка за врата р-р 110/210 - 1бр., Р1 по спецификация, рамка винкел 40/40/4 и решетка от кв.профил, кух 20мм, грундиран	бр	1,00	0,730	0,73	1	Дограми	82192005	0,73	0,09	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Мет. решетка за врата р-р 110/210 - 1бр., Р1 по спецификация, рамка винкел 40/40/4 и решетка от кв.профил, кух 20мм, грундиран
44	14.093	Доставка и монтаж на противопожарни стъклени врати р-ри 160/210 с EI30, самозатварящи се и [illegible] AI4 по спецификация	бр	20,00	1,980	39,60	2	Дограми	82192005	19,80	2,48	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Противопожарни стъклени врати р-ри 160/210 с EI30, самозатварящи се и [illegible] AI4 по спецификация
45	14.093	Доставка и монтаж на противопожарни стъклени врати р-ри 110/210 с EI30, самозатварящи се и [illegible] AI5 по спецификация	бр	1,00	3,960	3,96	1	Дограми	82192005	3,96	0,50	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Противопожарни стъклени врати р-ри 110/210 с EI30, самозатварящи се и [illegible] AI5 по спецификация
46	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева интериорна витрина 170/210 със стъклопакет и прозрачен термопанел AI 6 и "антипаник" брава по спецификация	бр	1,00	25,200	25,20	3	Дограми	82192005	8,40	1,05	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Алуминиева интериорна витрина 170/210 със стъклопакет и прозрачен термопанел AI 6 и "антипаник" брава по спецификация
47	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева интериорна витрина 155/300 със стъклопакет и прозрачен термопанел AI 7 и "антипаник" брава по спецификация	бр	1,00	32,400	32,40	2	Дограми	82192005	16,20	2,03	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Алуминиева интериорна витрина 155/300 със стъклопакет и прозрачен термопанел AI 7 и "антипаник" брава по спецификация
48	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева интериорна витрина 155/265 със стъклопакет и прозрачен термопанел AI 8 и "антипаник" брава по спецификация	бр	2,00	31,806	63,61	4	Дограми	82192005	15,90	1,99	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Алуминиева интериорна витрина 155/265 със стъклопакет и прозрачен термопанел AI 8 и "антипаник" брава по спецификация
49	14.023	Доставка и монтаж на алуминиева интериорна врата 95/200 със стъклопакет и прозрачен термопанел AI 9 по спецификация	бр	2,00	3,960	7,92	2	Дограми	82192005	3,96	0,50	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Алуминиева интериорна врата 95/200 със стъклопакет и прозрачен термопанел AI 9 по спецификация
50	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева интериорна витрина 160/310 със стъклопакет и прозрачен термопанел AI 10 и "антипаник" брава по спецификация	бр	1,00	35,712	35,71	3	Дограми	82192005	11,90	1,49	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Алуминиева интериорна витрина 160/310 със стъклопакет и прозрачен термопанел AI 10 и "антипаник" брава по спецификация
51	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева интериорна витрина 205/310 със стъклопакет и прозрачен термопанел AI 11 по спецификация	бр	2,00	45,756	91,51	5	Дограми	82192005	18,30	2,29	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Алуминиева интериорна витрина 205/310 със стъклопакет и прозрачен термопанел AI 11 по спецификация
52	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева интериорна витрина 185/310 със стъклопакет и прозрачен термопанел AI 12 по спецификация	бр	2,00	41,292	82,58	3	Дограми	82192005	27,53	3,44	3	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Алуминиева интериорна витрина 185/310 със стъклопакет и прозрачен термопанел AI 12 по спецификация
53	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева витрина 199/310 с врата, еднокрило стъкло и непрозрачен термопанел AI 13 по спецификация	бр	1,00	44,417	44,42	3	Дограми	82192005	14,81	1,85	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Алуминиева витрина 199/310 с врата, еднокрило стъкло и непрозрачен термопанел AI 13 по спецификация
54	14.022	Доставка и монтаж на алуминиева витрина 182/310, еднокрило стъкло и непрозрачен термопанел AI 14 по спецификация	бр	1,00	40,622	40,62	3	Дограми	82192005	13,54	1,69	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Алуминиева витрина 182/310, еднокрило стъкло и непрозрачен термопанел AI 14 по спецификация
55	14.822	Доставка и монтаж на прахов пожарогасител 6кг	бр	8,00	0,712	5,70	1	Строителни работници	93130001	5,70	0,71	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСИП	Прахов пожарогасител 6кг
56	14.822	Доставка и монтаж на пожарогасител с въглероден диоксид 5кг	бр	8,00	0,712	5,70	1	Строителни работници	93130001	5,70	0,71	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСИП	Пожарогасител с въглероден диоксид 5кг
57	14.822	Доставка и монтаж на пожарогасител на водна основа с вместимост 9 л с вода	бр	8,00	0,712	5,70	1	Строителни работници	93130001	5,70	0,71	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСИП	Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 л с вода
		Технически Помещения													
58	17.849	Направа на нов отвор в зид 25см за врата	м2	2,50	1,000	2,50	1	Строителни работници	93130001	2,50	0,31	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСИП	
59	17.849	Направа на нов отвор в зид 12см за врата	м2	2,50	0,800	2,00	1	Строителни работници	93130001	2,00	0,25	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСИП	
60	17.819	Разширяване на отвор за врата в зид 12см	м2	0,71	0,800	0,57	1	Строителни работници	93130001	0,57	0,07	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна техника, ТСИП	
61	05.132	Нов тухлен зид 25см /зазиждане на стари отвори за врати/	м2	1,75	0,785	1,37	1	Зидари - мазачи	71122008	1,37	0,17	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Тухли, разтвор за зидане
62	05.132	Нов тухлен зид 12см /зазиждане на стари отвори за врати/	м2	1,75	0,785	1,37	1	Зидари - мазачи	71122008	1,37	0,17	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Тухли, разтвор за зидане
63	10.011	Доставка и полагане на мазилка по стени и тавани	м2	20,00	0,950	19,00	2	Зидари - мазачи	71122008	9,50	1,19	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Мазилка
64	13.024	Доставка и полагане на шпакловка по стени и тавани	м2	45,00	0,300	13,50	1	Шпакловачи	71232004	13,50	1,69	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Шпакловка
65	13.091	Доставка и полагане на хидрофобна боя по стени и тавани	м2	143,00	0,720	102,96	4	Бояджии	71311001	25,74	3,22	3	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Хидрофобна боя
66	22.477	Пробиване на канал за полагане на вентилационни тръби по под в технически помещения и коридор	м2	5,00	4,450	22,25	2	Строителни работници	93130001	11,13	1,39	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	
67	11.261	Заливане с армирана циментова замазка около канала за полагане на вентилационни тръби по под в технически помещения и коридор	м2	5,00	0,720	3,60	1	Облицовчи и настилачи	71222001	3,60	0,45	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Арм., циментова замазка
68	11.091	Възстановяване на настилка от мозаечни плочи в технически помещения и коридор	м2	5,00	1,820	9,10	1	Облицовчи и настилачи	71222001	9,10	1,14	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Мозаечни плочи, лепило
69	14.024	Доставка и монтаж на нов прозорец във технически помещения 125х75см от ПВЦ, трикамерен, бял, със стъклопакет	бр	1,00	3,713	3,71	1	Дограми	82192005	3,71	0,46	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Прозорец 125х75см от ПВЦ, трикамерен, бял със стъклопакет
70	14.024	Доставка и монтаж на нов прозорец във технически помещения 210х140см от ПВЦ, трикамерен, бял, със стъклопакет	бр	1,00	11,642	11,64	1	Дограми	82192005	11,64	1,46	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Прозорец 210х140см от ПВЦ, трикамерен, бял със стъклопакет
71	14.023	Доставка и монтаж на алуминиева врата 120/200см, , М3 по спецификация	бр	3,00	9,504	28,51	3	Дограми	82192005	9,50	1,19	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Алуминиева врата 120/200см, , М3 по спецификация
		[illegible]													
		Демонтажни работи													
1	49.116	Демонтаж на старо дюшеме	м2	131,22	0,250	32,81	4	Строителни работници	93130001	8,20	1,03	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	
2	49.115	Демонтаж на дървена преграда - р-р 254/385, на [illegible]	бр	1,00	0,520	0,52	1	Строителни работници	93130001	0,52	0,07	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	
3	49.115	Демонтаж на дървена ламперия по стени	м2	115,17	0,520	59,89	4	Строителни работници	93130001	14,97	1,87	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	
4	49.133	Демонтаж на старо спортно оборудване - шведска стена, кошове, мрежа	бр	4,00	0,450	1,80	1	Строителни работници	93130001	1,80	0,23	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	
5	49.112	Демонтаж на стари врати с каси в съблекални	м2	15,00	1,500	22,50	2	Строителни работници	93130001	11,25	1,41	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	
6	09.621	Демонтаж на стари фаянсови плочи в съблекални	м2	29,00	1,280	37,12	2	Строителни работници	93130001	18,56	2,32	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	
7	09.825	Демонтаж на стари теракотни плочи в съблекални	м2	3,00	1,280	3,84	1	Строителни работници	93130001	3,84	0,48	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	
8	49.155	Демонтаж на стара санитарна техника в съблекални	м	39,00	0,450	17,55	2	Строителни работници	93130001	8,78	1,10	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	
		Ремонтни работи													
9	08.114	Доставка и монтаж на дървени решетки пред радиатори	бр	8,00	17,422	139,38	6	Дърводелци	71152009	23,23	2,90	3	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСИП	Дървени решетки радиатори
10	16.846	Доставка и полагане топлоизолация XPS- 6см - за под	м2	131,22	0,380	49,86	2	Облицовчи и настилачи	71222001	24,93	3,12	3	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Топлоизолация XPS- 6см
11	15.401	Доставка и полагане полиетиленово фолио	м2	131,22	0,160	21,00	2	Облицовчи и настилачи	71222001	10,50	1,31	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Полиетиленово фолио
12	11.261	Доставка и полагане армирана циментова зам. - 5см	м2	131,22	0,720	94,48	4	Облицовчи и настилачи	71222001	23,62	2,95	3	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Армирана циментова зам. - 5см
13	11.263	Доставка и полагане на саморазливна замазка до 3мм	м2	133,22	0,160	21,32	2	Облицовчи и настилачи	71222001	10,66	1,33	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Саморазливна замазка до 3мм
14	11.025	Доставка и полагане на лепило за полагане на PVC настилка с дебелина 6мм -Готово за стъпване: след 24 часа -EMICODE EC 1 – много ниски емисии	м2	133,22	0,330	43,96	3	Облицовчи и настилачи	71222001	14,65	1,83	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Лепило за полагане на PVC настилка с дебелина 6мм -Готово за стъпване: след 24 часа -EMICODE EC 1 – много ниски емисии
15	11.014	Доставка и полагане на PVC настилка - 6мм - Ротационно триене - Pr EN 14903 0,4-0,6 - Шоково поглъщане - EN 14808 - 18 - Отскок на топката - EN 12235 - 96 - Огледален блясък - EN 2813 - ≤ 30	м2	133,22	0,700	93,25	4	Облицовчи и настилачи	71222001	23,31	2,91	3	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	PVC настилка - 6мм - Ротационно триене - Pr EN 14903 0,4-0,6 - Шоково поглъщане - EN 14808 - 18 - Отскок на топката - EN 12235 - 96 - Огледален блясък - EN 2813 - ≤ 30
16	11.044	Доставка и полагане шнур за термоизолиране	м	200,00	0,020	4,00	1	Облицовчи и настилачи	71222001	4,00	0,50	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Шнур за термоизолиране
17	11.046	Доставка и монтаж на подови первази - масив бук	м	46,60	0,300	13,98	2	Облицовчи и настилачи	71222001	6,99	0,87	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Подови первази - масив бук
18	10.022	Изпълнение на влагоустойчива варо-циментова мазилка по стени и тавани	м2	151,76	2,400	364,23	8	Зидари - мазачи	71122008	45,53	5,69	6	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Варо-циментова мазилка
19	13.025	Доставка и полагане на бетон контакт по стени	м2	335,04	0,120	40,20	3	Бояджии	71311001	13,40	1,68	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Бетон контакт
20	13.025	Доставка и полагане на бетон контакт по тавани	м2	156,22	0,120	18,75	2	Бояджии	71311001	9,37	1,17	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Бетон контакт
21	13.024	Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени	м2	335,04	0,300	100,51	4	Шпакловачи	71232004	25,13	3,14	3	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Гипсова шпакловка
22	13.091	Доставка и полагане на латекс вкл. грундиране по стени над PVC стенна облицовка и по тавани	м2	126,87	0,720	91,35	4	Бояджии	71311001	22,84	2,85	3	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ни, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими ел. инструменти, товарен автомобил, ТСИП	Латекс и грунд