ПРИЛОЖЕНИЕ №3.2

№ по ред	Шифър по СЕК	Вид дейност	Ед. мярка	Количество	Нвр	Тр	Бр. раб. на звено	Работници по специалности	Код специалност по Нац. Класификатор	Човеко-часове	Човеко-дни	Календ. дни	Възлагане	Механизация/ техническо оборудване	Доставка на основни материали
34	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф35/Ф28мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	0,166	0,33	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,33	0,04	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Преход Ф35/Ф28мм за метална тръба Steelpres
35	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф28/Ф22мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	0,166	0,17	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,17	0,02	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Преход Ф28/Ф22мм за метална тръба Steelpres
36	18.732	Доставка и монтаж на коляно Ф42мм за метална тръба Steelpres	бр	24,00	0,166	3,98	1	Монтажник ОВиК	71272003	3,98	0,50	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Коляно Ф42мм за метална тръба Steelpres
37	18.732	Доставка и монтаж на коляно Ф35мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	0,166	0,33	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,33	0,04	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Коляно Ф35мм за метална тръба Steelpres
38	18.732	Доставка и монтаж на коляно Ф28мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	0,166	0,17	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,17	0,02	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Коляно Ф28мм за метална тръба Steelpres
39	18.732	Доставка и монтаж на коляно Ф22мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	0,166	0,17	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,17	0,02	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Коляно Ф22мм за метална тръба Steelpres
40	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф42 / 1" / Ф42мм	бр	3,00	0,166	0,50	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,50	0,06	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Тройник за метална тръба Steelpres Ф42 / 1" / Ф42мм
41	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф42 / 3/4" / Ф42мм	бр	4,00	0,166	0,66	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,66	0,08	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Тройник за метална тръба Steelpres Ф42 / 3/4" / Ф42мм
42	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф35 / 1" / Ф35мм	бр	2,00	0,166	0,33	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,33	0,04	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Тройник за метална тръба Steelpres Ф35 / 1" / Ф35мм
43	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф35 / 3/4" / Ф35мм	бр	2,00	0,166	0,33	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,33	0,04	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Тройник за метална тръба Steelpres Ф35 / 3/4" / Ф35мм
44	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф28 / 3/4" / Ф28мм	бр	1,00	0,166	0,17	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,17	0,02	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Тройник за метална тръба Steelpres Ф28 / 3/4" / Ф28мм
45	18.733	Доставка и монтаж на неразглобяеми фитинги за отклонения към радиатори ([illegible]) - комплект (за подаване и връщане)	к-кт	26,00	0,166	4,32	1	Монтажник ОВиК	71272003	4,32	0,54	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Неразглобяеми фитинги за отклонения към радиатори ([illegible]) - комплект (за подаване и връщане)
46	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф25/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	6,00	0,166	1,00	1	Монтажник ОВиК	71272003	1,00	0,12	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Преход Ф25/Ф20мм за полипропиленови тръби
47	18.732	Доставка и монтаж на коляно Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	6,00	0,166	1,00	1	Монтажник ОВиК	71272003	1,00	0,12	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Коляно Ф25мм за полипропиленови тръби
48	18.732	Доставка и монтаж на коляно Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	8,00	0,166	1,33	1	Монтажник ОВиК	71272003	1,33	0,17	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Коляно Ф20мм за полипропиленови тръби
49	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф25/Ф20/Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	12,00	0,166	1,99	1	Монтажник ОВиК	71272003	1,99	0,25	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Тройник Ф25/Ф20/Ф25мм за полипропиленови тръби
50	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф20/Ф20/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	40,00	0,166	6,64	1	Монтажник ОВиК	71272003	6,64	0,83	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Тройник Ф20/Ф20/Ф20мм за полипропиленови тръби
		КЛОН 1 - [illegible]													
1	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 15 броя прешлени (глидера) с височина Н800мм	бр	8,00	2,900	23,20	2	Монтажник ОВиК	71272003	11,60	1,45	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Алуминиев радиатор с 15 броя прешлени (глидера) с височина Н800мм
2	18.017	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 8 броя прешлени (глидера) с височина Н800мм	бр	1,00	2,640	2,64	1	Монтажник ОВиК	71272003	2,64	0,33	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Алуминиев радиатор с 8 броя прешлени (глидера) с височина Н800мм
3	18.018	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 15 броя прешлени (глидера) с височина Н500мм	бр	3,00	2,900	8,70	1	Монтажник ОВиК	71272003	8,70	1,09	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Алуминиев радиатор с 15 броя прешлени (глидера) с височина Н500мм
4	18.017	Доставка, монтаж и топла проба на алуминиев радиатор с 9 броя прешлени (глидера) с височина Н500мм	бр	2,00	2,640	5,28	1	Монтажник ОВиК	71272003	5,28	0,66	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Алуминиев радиатор с 9 броя прешлени (глидера) с височина Н500мм
5	18.042	Доставка и монтаж на конзоли за укрепване на радиатори към стена	бр	42,00	0,290	12,18	2	Монтажник ОВиК	71272003	6,09	0,76	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Конзоли за укрепване на радиатори към стена
6	18.053	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2"-прав	бр	14,00	0,220	3,08	1	Монтажник ОВиК	71272003	3,08	0,39	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Радиаторен вентил 1/2"-прав
7	18.053	Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"- прав	бр	14,00	0,220	3,08	1	Монтажник ОВиК	71272003	3,08	0,39	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Секретен радиаторен вентил 1/2"- прав
8	18.052	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1" за радиатори	бр	14,00	0,300	4,20	1	Монтажник ОВиК	71272003	4,20	0,53	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Автоматичен обезвъздушител 1" за радиатори
9	18.732	Доставка и монтаж на [illegible] за полипропиленови тръби с алуминиева вложка ф20мм/1/2", м	бр	28,00	0,166	4,65	1	Монтажник ОВиК	71272003	4,65	0,58	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	[illegible] за полипропиленови тръби с алуминиева вложка ф20мм/1/2", м
10	18.005	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленови тръби с алуминиева вложка ф20/1,9мм, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	24,00	0,440	10,56	1	Монтажник ОВиК	71272003	10,56	1,32	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Полипропиленови тръби с алуминиева вложка ф20/1,9мм, с работно налягане 0,6атм.,95С
11	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленови тръби с алуминиева вложка ф20/1,9мм в топлоизолация /негорима, каучукова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	24,00	0,500	12,00	1	Монтажник ОВиК	71272003	12,00	1,50	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Полипропиленови тръби с алуминиева вложка ф20/1,9мм в топлоизолация /негорима, каучукова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С
12	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленови тръби с алуминиева вложка ф25/2,3мм в топлоизолация /негорима, каучукова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	16,00	0,500	8,00	1	Монтажник ОВиК	71272003	8,00	1,00	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Полипропиленови тръби с алуминиева вложка ф25/2,3мм в топлоизолация /негорима, каучукова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С
13	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленови тръби с алуминиева вложка ф32/2,9мм в топлоизолация /негорима, каучукова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	16,00	0,500	8,00	1	Монтажник ОВиК	71272003	8,00	1,00	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Полипропиленови тръби с алуминиева вложка ф32/2,9мм в топлоизолация /негорима, каучукова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С
14	18.006	Доставка, монтаж и хидравлична проба на полипропиленови тръби с алуминиева вложка ф40/3,7мм в топлоизолация /негорима, каучукова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С	м	32,00	0,500	16,00	2	Монтажник ОВиК	71272003	8,00	1,00	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Полипропиленови тръби с алуминиева вложка ф40/3,7мм в топлоизолация /негорима, каучукова/ с дебелина d=13мм, покрита с алуминиево фолио, с работно налягане 0,6атм.,95С
15	18.802	Доставка и монтаж на скоби за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм	бр	70,00	0,290	20,30	2	Монтажник ОВиК	71272003	10,15	1,27	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Скоби за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф20мм
16	18.802	Доставка и монтаж на скоби за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25мм	бр	10,00	0,290	2,90	1	Монтажник ОВиК	71272003	2,90	0,36	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Скоби за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф25мм
17	18.802	Доставка и монтаж на скоби за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32мм	бр	10,00	0,290	2,90	1	Монтажник ОВиК	71272003	2,90	0,36	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Скоби за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф32мм
18	18.802	Доставка и монтаж на скоби за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф40мм	бр	20,00	0,290	5,80	1	Монтажник ОВиК	71272003	5,80	0,73	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Скоби за укрепване за полипропиленова тръба с алуминиева вложка ф40мм
19	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с холендър 3/4"	бр	6,00	0,190	1,14	1	Монтажник ОВиК	71272003	1,14	0,14	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Сферичен кран с холендър 3/4"
20	18.050	Доставка и монтаж на сферичен кран с холендър 1"	бр	4,00	0,190	0,76	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,76	0,10	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Сферичен кран с холендър 1"
21	18.050	Доставка и монтаж на дренажен кран 3/4"	бр	2,00	0,190	0,38	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,38	0,05	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Дренажен кран 3/4"
22	18.052	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 1/2" , прав	бр	6,00	0,190	1,14	1	Монтажник ОВиК	71272003	1,14	0,14	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Автоматичен обезвъздушител 1/2" , прав
23	18.703	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф35х1.5мм	м	145,00	0,620	89,90	4	Монтажник ОВиК	71272003	22,48	2,81	3	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Тръба метална тип Steelpres Ф35х1.5мм
24	18.702	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф28х1.5мм	м	10,00	0,530	5,30	1	Монтажник ОВиК	71272003	5,30	0,66	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Тръба метална тип Steelpres Ф28х1.5мм
25	18.701	Доставка, монтаж и хидравлична проба на тръба метална тип Steelpres Ф22х1.5мм	м	6,00	0,530	3,18	1	Монтажник ОВиК	71272003	3,18	0,40	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Тръба метална тип Steelpres Ф22х1.5мм
26	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, каучукова/ за тръба Steelpres Ф35х1.5мм, дебелина d=13мм /каучукова, синя/, бандажирана с алуминиева лента	м	145,00	0,240	34,80	2	Монтажник ОВиК	71272003	17,40	2,18	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ	Топлоизолация /негорима, каучукова/ за тръба Steelpres Ф35х1.5мм, дебелина d=13мм /каучукова, синя/, бандажирана с алуминиева лента
27	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, каучукова/ за тръба Steelpres Ф28х1.5мм, дебелина d=13мм /каучукова, синя/, бандажирана с алуминиева лента	м	10,00	0,240	2,40	1	Монтажник ОВиК	71272003	2,40	0,30	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ	Топлоизолация /негорима, каучукова/ за тръба Steelpres Ф28х1.5мм, дебелина d=13мм /каучукова, синя/, бандажирана с алуминиева лента
28	18.010	Доставка и монтаж на топлоизолация /негорима, каучукова/ за тръба Steelpres Ф22х1.5мм, дебелина d=13мм /каучукова, синя/, бандажирана с алуминиева лента	м	6,00	0,240	1,44	1	Монтажник ОВиК	71272003	1,44	0,18	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, ТСНИ	Топлоизолация /негорима, каучукова/ за тръба Steelpres Ф22х1.5мм, дебелина d=13мм /каучукова, синя/, бандажирана с алуминиева лента
29	18.882	Доставка и монтаж на укрепваща конструкция за метални тръби Steelpres	кг	200,00	0,290	58,00	3	Монтажник ОВиК	71272003	19,33	2,42	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Укрепваща конструкция за метални тръби Steelpres
30	18.005	Доставка и монтаж на тръба черна газова 11/4", предварително топлоизолирана [illegible] съгласно детайл	м	52,96	2,410	127,92	4	Монтажник ОВиК	71272003	31,98	4,00	4	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Тръба черна газова 11/4", предварително топлоизолирана [illegible] съгласно детайл
31	18.732	Доставка и монтаж на коляно предварително топлоизолирано за тръба 11/4"	бр	4,00	0,166	0,66	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,66	0,08	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Коляно предварително топлоизолирано за тръба 11/4"
32	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф35/Ф28мм за метална тръба Steelpres	бр	2,00	0,166	0,33	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,33	0,04	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Преход Ф35/Ф28мм за метална тръба Steelpres
33	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф28/Ф18мм за метална тръба Steelpres	бр	1,00	0,166	0,17	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,17	0,02	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Преход Ф28/Ф18мм за метална тръба Steelpres
34	18.732	Доставка и монтаж на коляно Ф35мм за метална тръба Steelpres	бр	26,00	0,166	4,32	1	Монтажник ОВиК	71272003	4,32	0,54	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Коляно Ф35мм за метална тръба Steelpres
35	18.732	Доставка и монтаж на коляно Ф28мм за метална тръба Steelpres	бр	3,00	0,166	0,50	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,50	0,06	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Коляно Ф28мм за метална тръба Steelpres
36	18.732	Доставка и монтаж на коляно Ф18мм за метална тръба Steelpres	бр	3,00	0,166	0,50	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,50	0,06	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Коляно Ф18мм за метална тръба Steelpres
37	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф35 / 1" / Ф35мм	бр	2,00	0,166	0,33	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,33	0,04	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Тройник за метална тръба Steelpres Ф35 / 1" / Ф35мм
38	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф35 / 3/4" / Ф35мм	бр	3,00	0,166	0,50	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,50	0,06	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Тройник за метална тръба Steelpres Ф35 / 3/4" / Ф35мм
39	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф28 / 1" / Ф28мм	бр	1,00	0,166	0,17	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,17	0,02	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Тройник за метална тръба Steelpres Ф28 / 1" / Ф28мм
40	18.732	Доставка и монтаж на тройник за метална тръба Steelpres Ф28 / 3/4" / Ф28мм	бр	2,00	0,166	0,33	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,33	0,04	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Тройник за метална тръба Steelpres Ф28 / 3/4" / Ф28мм
41	18.733	Доставка и монтаж на неразглобяеми фитинги за отклонения към радиатори ([illegible]) - комплект (за подаване и връщане)	к-кт	14,00	0,166	2,32	1	Монтажник ОВиК	71272003	2,32	0,29	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Неразглобяеми фитинги за отклонения към радиатори ([illegible]) - комплект (за подаване и връщане)
42	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф40/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	0,166	0,66	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,66	0,08	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Преход Ф40/Ф32мм за полипропиленови тръби
43	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф32/Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	0,166	0,66	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,66	0,08	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Преход Ф32/Ф25мм за полипропиленови тръби
44	18.732	Доставка и монтаж на преход Ф25/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	0,166	0,66	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,66	0,08	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Преход Ф25/Ф20мм за полипропиленови тръби
45	18.732	Доставка и монтаж на коляно Ф40мм за полипропиленови тръби	бр	18,00	0,166	2,99	1	Монтажник ОВиК	71272003	2,99	0,37	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Коляно Ф40мм за полипропиленови тръби
46	18.732	Доставка и монтаж на коляно Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	12,00	0,166	1,99	1	Монтажник ОВиК	71272003	1,99	0,25	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Коляно Ф20мм за полипропиленови тръби
47	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф40/Ф20/Ф40мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	0,166	0,66	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,66	0,08	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Тройник Ф40/Ф20/Ф40мм за полипропиленови тръби
48	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф32/Ф20/Ф32мм за полипропиленови тръби	бр	4,00	0,166	0,66	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,66	0,08	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Тройник Ф32/Ф20/Ф32мм за полипропиленови тръби
49	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф25/Ф20/Ф25мм за полипропиленови тръби	бр	6,00	0,166	0,99	1	Монтажник ОВиК	71272003	0,99	0,12	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Тройник Ф25/Ф20/Ф25мм за полипропиленови тръби
50	18.732	Доставка и монтаж на тройник Ф20/Ф20/Ф20мм за полипропиленови тръби	бр	12,00	0,166	1,99	1	Монтажник ОВиК	71272003	1,99	0,25	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. ОВиК, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	Тройник Ф20/Ф20/Ф20мм за полипропиленови тръби
		СЪПЪТСТВАЩИ СМР **Част: АРХИТЕКТУРА** Основна сграда блок 1, 2, 3 Демонтажни работи													
1	49.115	Демонтаж на дървена ламперия по коридори	м2	264,00	0,520	137,28	4	Строителни работници	93130001	34,32	4,29	4	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	
2	34.512	Премахване на стари [illegible]	м	510,00	0,021	10,71	1	Строителни работници	93130001	10,71	1,34	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	
3	49.111	Демонтаж на стари [illegible] - [illegible] с касата, включително [illegible]	м2	64,22	0,750	48,17	3	Строителни работници	93130001	16,06	2,01	2	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	
4	18.801	Демонтаж на стоманени тръби 1/2"	м	720,00	0,250	180,00	4	Строителни работници	93130001	45,00	5,63	6	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	
5	18.802	Демонтаж на стоманени тръби 3/4"	м	12,00	0,306	3,67	2	Строителни работници	93130001	1,84	0,23	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	
6	18.803	Демонтаж на стоманени тръби 1"	м	50,00	0,440	22,00	2	Строителни работници	93130001	11,00	1,38	1	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	
7	18.804	Демонтаж на стоманени тръби 11/4"	м	200,00	0,461	92,80	4	Строителни работници	93130001	23,20	2,90	3	р-л екип, р-л обект, техн.рък. арх. и к-ии, контрол по качеството на СМР, координатор ЗБУТ	ръчни преносими и ел. инструменти, товарен автомобил, пробивна и режеща техника, ТСНИ	

ПРИЛОЖЕНИЕ №3.2 (лист 4/8)

000519