

СПОРАЗУМЕНИЕ №3-РД-09-009/18.09.2020г.

към Договор за обществена поръчка № РД-09-086/18.12.2019 г. с предмет: **НП "Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище" 2019., Модул I "Създаване на достъпна архитектурна среда"** за Дейност IV „Изпълнение на асансьор“ и изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за нуждите на **ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“** гр. Радомир.

Днес, 18.09.2020г., в град Радомир, между:

I. ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“, с БУЛСТАТ- 000379162, с адрес: град Радомир, ул. „Цар Освободител“ № 1, представлявана от Директора Мариета Гоцева, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

II. „КРИСТИ 74“ ЕООД, с ЕИК- 202685245, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, общ. Благоевград, ул. „Андрей Ляпчев“ № 15, ет. 3, ап. 9, представлявано от управителя- **Георги Митев**, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, на основание 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, се сключи настоящото Споразумение за следното:

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ:

1. Страните установяват, че между тях е сключен Договор за обществена поръчка № РД-09-086/18.12.2019 г. с предмет: НП "Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище" 2019., Модул I "Създаване на достъпна архитектурна среда" за Дейност IV „Изпълнение на асансьор“ и изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за нуждите на **ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“** гр. Радомир, със срок за изпълнение - 120 /сто и двадесет дни/ календарни дни, считано от получаване на заявка от страна на възложителя, **но не по-късно от 14.04.2020 г. /четирнадесети април две хиляди и двадесета догина/.**

1.2. Страните установяват, че на територията на Република България, във връзка обявена световна пандемия от COVID-19, с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, изв. бр. 22/13.03.2020 г.) е обявено **Извънредно положение**, целящо предотвратяване на разпространението и предпазване от заразята с коронавирус COVID-19, обнародвано в ДВ бр. 28 от 24 март 2020 г.

Въз основа на горното е приет и Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ЗМДВИП), (обн. в ДВ бр. 28/24 март 2020 г.)

1.3. С Решение от 03.04.2020 г. за удължаване на срока на обявеното в страната извънредно положение, Народното събрание по предложение на Министерския съвет и на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България и във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19, е удължил срока на обявеното с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., извънредно положение върху цялата територия на Република България до **13.05.2020 г.**

1.4. Страните установяват, че във връзка с гореизложеното и блокирането на работата на държавната администрация, между страните бе подписано допълнително **СПОРАЗУМЕНИЕ № РД-09-0783/14.04.2019 г.** към Договор за обществена поръчка РД-09-

086/18.12.2019 г. с предмет: НП "Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище" 2019, Модул I "Създаване на достъпна архитектурна среда" за Дейност IV „Изпълнение на асансьор“ и изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за нуждите на ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ гр. Радомир.

1.5. С Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020 г. в Република България бе обявена извънредна епидемична обстановка, която впоследствие с Решение на Министерски съвет № 378 от 12.06.2020 г. бе удължена до **30.06.2020 г.**, поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.

1.6. Между страните е подписано **Споразумение № 2 от 16.06.2020 г.**, с което срокът за изпълнение на поръчката е удължен с **60 /шестдесет/ дни**, считано от датата на подписване на същото.

1.7. След подписване между страните на горецитираното **Споразумение № 2 от 16.06.2020 г.**, дружеството подизпълнител по обществената поръчка- **„Изамет 05“ ЕООД** е било силно затруднено да осъществява, нормалната си търговска дейност. Видно от отправеното изрично искане от страна на подизпълнителя по обществената поръчка- **„Изамет 05“ ЕООД**, по отношение на дружеството са извършени редица дейности нямачи общо с нормалните търговски взаимоотношения. В публичното пространство е достъпна информация, от която става видно, че по отношение на дружеството са извършват спорни действия, водят се дела, извършват се действия от съдебни изпълнители и правоохранителни органи, които възпрепятстват нормалното функциониране на дружеството. Видно от депозираното искане от страна на подизпълнителя по обществената поръчка- **„Изамет 05“ ЕООД**, описаните необичайни събития са причина подизпълнителят да не изпълни поетите към **„КРИСТИ 74“ ЕООД** задължения, установени със сключения между страните договор за проектиране, производство, доставка и инсталиране на асансьорна уредба.

1.8. Причините, поради които **„Изамет 05“ ЕООД** е възпрепятствано да осъществява нормалната си търговската дейност, а от там и да изпълнява задълженията си към контрагентите, каквито в настоящия случай са **„КРИСТИ 74“ ЕООД**, могат да се видят от изнеси данни от неправителствени организации, публикувани в публичното пространство.

Горните обстоятелства се установяват и от предоставени от страна на **„Изамет 05“ ЕООД**: Протокол за предаване на вещи по **изп. д. № 20197430400495** по описа на ЧСИ Елица Христова, вписана под № 743 в регистъра на КЧСИ, от което е видно, че собственикът на дружеството не може да бъде въведен във владение и не е допускан до обектите на дружеството дори със съдействието на длъжностни лица, каквото е ЧСИ, а полицията отказва съдействие, каквото е длъжна да окаже на съдебния изпълнител.

1.9. Видно, че достъпът до производствените помещения на дружеството-подизпълнител **„Изамет 05“ ЕООД** е бил строго ограничен от частна охранителна фирма, дори за държавни служители, се установява и от Протокол от 29.07.2020 г. за извършена проверка от старши публичен изпълнител, който също не е бил допуснат до производствената база на дружеството.

1.10. Към датата на подписване на настоящото споразумение, дружеството-подизпълнител **„Изамет 05“ ЕООД** вече е влязло във владение на собствените си производствени бази, с оглед на което е отпаднала невъзможността за изпълнение задълженията по Договор за обществена поръчка РД-09-086/18.12.2019 г. с предмет: НП "Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище" 2019, Модул I

“Създаване на достъпна архитектурна среда“ за Дейност IV „Изпълнение на асансьор“ и изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за нуждите на ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ гр. Радомир.

Всичко гореизложено представляват непредвидени обстоятелства за дружеството-изпълнител, които по смисъла на § 1, т. 27 от ДР на ЗОП са възникнали след сключването на договора, не е могло да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на дружеството-изпълнител, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия, предвид независещи от страните обстоятелства.

II. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Страните, като взеха предвид установените по-горе обстоятелства, на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, се споразумяха следното:

Срокът за изпълнение на поръчката се удължава с 70 /седемдесет дни/, считано от датата на подписването на настоящото споразумение, поради следните непредвидени обстоятелства, а именно: 1. Въведеното в страната с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. ДВ, изв. бр. 22/13.03.2020 г.) извънредно положение, удължено с Решение от 03.04.2020 г. за удължаване на срока на обявеното в страната извънредно положение; 2. Въведената с Решение на Министерски съвет № 325 от 14.05.2020 г. в Република България извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение на Министерски съвет № 378 от 12.06.2020 г. до **30.06.2020 г.**, във връзка с епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващата непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите; 3. Предвид подробно изброените по-горе непредвидени обстоятелства, довели до невъзможността на подизпълнителя да изпълни качествено и в срок своите задължения по гореописания договор за обществена поръчка.

Всички останали клаузи от Договор за обществена поръчка № РД-09-086/18.12.2019 г. с предмет: НП “Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ 2019., Модул I “Създаване на достъпна архитектурна среда“ за Дейност IV „Изпълнение на асансьор“ и изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за нуждите на ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ гр. Радомир, остават непроменени.

Настоящото Споразумение е неразделна част от Договор за обществена поръчка № РД-09-086/18.12.2019 г. с предмет: „НП “Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ 2019., Модул I “Създаване на достъпна архитектурна среда“ за Дейност IV „Изпълнение на асансьор“ и изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически проект за нуждите на ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ гр. Радомир.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МАРИЕТА ГОЦЕВА-
ДИРЕКТОР



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ГЕОРГИ МИТЕВ
УПРАВИТЕЛ

