



**ТОПЛОФИКАЦИЯ
БУРГАС**



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

КЪМ ДОГОВОР №15-1 ОТ 20.04.2020 г.

Днес 19.10.2020 г. в град Бургас във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на топлинни и огнеупорни изолации по топлопреносната мрежа и съоръжения на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД“ страните по договор Дог №:15-1/20.04.2020 г, а именно:

ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС ЕАД

с адрес: град Бургас, кв. Лозово, със седалище и адрес на управление: град Бургас, кв. Лозово, Северна промишлена зона, ЕИК 102011085, тел: 056 871 111, представлявано от инж. Христин Илиев - Изпълнителен директор, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

ПЕЩОСТРОЕНЕ И ИЗОЛАЦИИ ЕООД

със седалище и адрес на управление: град Бургас, жк.Лазур, бл.48, вх.4, ет.2, ап.5, ЕИК 147134295, тел: 056 898 021, представлявано от Калин Абрашев – Управител, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

На основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и чл. 38, ал.2 от Договор №15-1/20.04.2020 г. във връзка с възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, поради обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди,

страните сключиха това споразумение за изменение на договора, както следва:

I. Изменя се Чл.7, ал.1 от раздел III Цена, ред и срокове за плащане от Договора, както следва:

1. За предоставяне на Услугите, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на база единичните цени, предложени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в ценовото му предложение (Приложение №1), като максималната стойност на договора не може да надвишава 318 789.41 лв. (триста и осемнадесет хиляди седемстотин осемдесет и девет лева и 41 стотинки) лв. без ДДС или 382 547.29 (триста осемдесет и две хиляди петстотин четиридесет и седем лева и 29 стотинки) с ДДС.

Мотиви:

С решение № 961865/ 25.02.2020 г. Възложителят е открил обществена поръчка под № 00937-2020-0002 в Регистър обществени поръчки. С решението е одобрил обявлението

за обществената поръчка с № 961868/25.02.2020 г., както и документацията, част от която е прогнозната стойност и проекта на договора.

В резултат от проведената процедура и въз основа на констатациите на назначената комисия, с Решение № ОП-К-45-6/02.04.2020 г., Възложителят е обявил класирания на първо място участник „Пещостроне и изолации“ ЕООД за изпълнител на обществената поръчка и е сключил на основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки **Договор №15-1/20.04.2020 г.** за възлагане чрез провеждане на публично състезание с предмет изработване на топлинни и огнеупорни изолации по топлопреносната мрежа и съоръжения на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД, изолиране с минерална вата и алуминиева ламарина по тръбопроводи, димоходи, ауспуси, резервоари и други съоръжения на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД, изработка на огнеупорни елементи в пещни камери на водогрейни котли.

След започване на монтажнно-демонтажните дейности по реконструкция по ВК-100 (№4) в Топлофикация Бургас, се установява, че затварянето на половината работно сечение на съществуващия димоход с плъзгаща клапа, ще наруши работата на котела при изгаряне на природен газ. С изходящо писмо от Топлофикация – Бургас ЕАД с рег.№ОП-К-176-4/22.03.2020 г. до проектанта на работния проект, са дадени предложения касеащи „Работен проект, отвеждане на димни газове и чертеж №2019-ТЕЦ-SK1-023“, за изменение на съществуващия проект, като се извърши демонтат и последващ монтаж на съществуваща клапа от ВК- 100 (№3) след врязването на димоходите за биомаса. В деловодството на Дружеството е постъпил отговор от проектанта с рег.№ ПМ-О-234-1/28.04.2020 г., относно предложението за изменение на проекта. В него се приемат доводите на Възложителя, като се казва, че това ще доведе до промяна и на бюджетната сметка, касеаща монтажа и последващия монтаж на огнеупорната изолация за съществуващия димоход ВК-100 (№3) с приблизително 80 m². Това от своя страна налага допълнителни монтажнно-демонтажни дейности по топлинна и огнеупорна изолация на ВК-100 (№4) с приблизително 220 m², като последващо се увеличават и дейностите по изграждане на скеле.

Всичко това в съвкупност увеличава общата стойност на сключения в следствие Договор №15-1/20.04.2020 г. с предмет изработване на топлинни и огнеупорни изолации по топлопреносната мрежа и съоръжения на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД, изолиране с минерална вата и алуминиева ламарина по тръбопроводи, димоходи, ауспуси, резервоари и други съоръжения на „Топлофикация – Бургас“ ЕАД.

В проекта на договора е предвидено Възложителят да заплаща на изпълнителя на база единичните цени от ценовото му предложение, като максималната стойност на договора да не надвишава 220 хиляди лева без ДДС, поради което в този вид превишаването му е недопустимо.

Възложителят е спазил нормата на чл.112, ал.4 от ЗОП, като е подписал договор, който напълно съответства на одобрения с решението проект на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е бил определен за изпълнител на обществената поръчка.

Законът за обществените поръчки обаче допуска изменение на договор при наличие на някоя от хипотезите по чл.116. В конкретния случай, за Възложителя са налице обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа той не е могъл на предвиди, а именно – възникване на промяна по „Работен проект, отвеждане на димни газове и чертеж №2019-ТЕЦ-SK1-023“. Тези обстоятелства не са били известни на Възложителя нито при откриване на процедурата, нито към момента на сключване на договор с предмет „Изработване на топлинни и огнеупорни изолации по топлопреносната мрежа и съоръжения на „Топлофикация – Бургас“, респективно при определяне на

прогнозната ѝ стойност. Те са възникнали в хода на изпълнение на договора за обществената поръчка и са извън волята на страните.

По смисъла на §2, т.27 от ДР на ЗОП „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Изменението на договора е допустимо и законово урегулирано в хипотезата на чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП – „поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение“.

Видно от правната норма, за да бъде изменен договора в тази хипотеза следва да са налице две кумулативно дадени условия: 1. Да са налице непредвидени обстоятелства въпреки положената дължима грижа, които водят до изменение на договора и 2. Изменението да не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение.

В конкретния случай са налице и двете условия, което води до приложимост на нормата.

С оглед на гореизложеното за страните е налице основанието по чл.116, ал.1, т.3 от Закона за обществените поръчки и същите не го нарушават.

II. Всички останали клаузи по основния договор остават непроменени и запазват действието си.

III. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му и е неразделна част от Договор №15-1/20.04.2020 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

..... информацията е заличена на осн.чл.36а, ал.3 от ЗОП

/ инж.Христин Илиев/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

/ Калин Абрашев /