ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
към ДОГОВОР № 509 от 24.08.2020 г.

Днес 20.06. **2023 г.,** в град Главиница, между страните:

1. ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА, ЕИК 000565380, с адрес: ул „Витоша“ № 44, гр. Главиница, общ. Главиница, обл. Силистра, представлявана от Неждет Джевдет Ниази - кмет на Община Главиница и Ружди Ахмед – гл.счетоводител - от една страна, наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, и

2. „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, ЕИК 202920330, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Олимпи Панов” № 14, представлявано от Петко Йорданов Николов, наричан по-нататък за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**),

се сключи настоящото допълнително споразумение на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП във връзка с чл. 117а от същия закон и във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 1 от този нормативен акт, както и на основание чл. 36 от сключения между страните Договор № 509/24.08.2020 г., при следните условия:

ПРЕАМБЮЛ:

I. Фактически основания за изменение/допълнение на договора

1. Община Главиница е страна по Договор № 509/24.08.2020 г., сключен на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и влязло в законна сила Решение № РД-01-439/17.07.2020 г. на Кмета на Община Главиница. Процедурата е от вида „открита процедура“ и е с номер в РОП 00368-2020-0001. Информацията е достъпна на профила на купувача на следния адрес: https://sop.bg/glavinitsa-177/proceduri-20-1-zop/a1-0006168.html

2. Предмет на сключения договор са строително-ремонтни работи по: „Ремонт на улици и пътища на територията на община Главиница” по обособена позиция № 2 „Ремонт на улици и пътища на следните населени места на територията на община Главиница: с. Бащино, с. Суходол, с. Зафирово, с. Долно Ряхово, с. Малък Преславец, с. Богданци, с. Косара, с. Черногор, с. Стефан Караджа, с. Коларово и с. Осен“, съгласно Техническо и Ценово предложение на изпълнителя и Техническата спецификация на възложителя. Съгласно цитирания договор срокът за изпълнението му е до 01.12.2023 г. Предвидено е, че изпълнението на ремонтните работи ще се осъществява след възлагателно писмо от възложителя към изпълнителя, съдържащо определени реквизити.

3. До настоящия момент между страните не са сключвани допълнителни споразумения.

II. Общи нормативни основания за изменение/допълнение на договора.

1. При сега действащото законодателство, изменения на договор за обществена поръчка, какъвто е и настоящия договор, се допускат само по изключение и на основанията, изчерпателно посочени в чл. 116, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, като важи забраната да не се допускат безсрочни договори за обществени поръчки, или договори, чиито срок автоматично се продължава, с оглед разпоредбата на чл. 113, ал. 4, изречение първо от ЗОП. Допустимите изменения, предвидени от българския законодател, са изцяло съобразени със съответните текстове в Европейските директиви, в частност с касаещата публичните възложители Директива 2014/24/ЕС, а съответните й текстове – и с решения на Съда на ЕС в тази област,

предвид обстоятелството, че неговото тълкуване на правните актове на ЕС в областта на обществените поръчки е задължително[1].

2. Един от случаите, в които може да се допусне сключването на анекс към договор за обществена поръчка с обект строителство, е този по чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП. В съответствие с тази разпоредба, договор за обществена поръчка може да бъде изменян, когато поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение/допълнение, което не води до промяна на предмета на договора. Следва да се отбележи, че понятието "обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди" е по-широко като обхват от "непредвидени обстоятелства" в стриктния смисъл на легалната дефиниция в § 2, т. 27 от ДР на ЗОП (съгласно посочената норма на ЗОП, „непредвидени обстоятелства" са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия).

3. В съответствие с разпоредбата на чл. 117а, ал. 1 от ЗОП, в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1 и т. 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

3.1. На основание на тази разпоредба е прието ПМС № 290/27.09.2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (или накратко „Методиката"). Методиката е изм. и доп., ДВ, бр. 19 от 28.02.2023 г., в сила от 28.02.2023 г.

3.2. Видно от чл. 1, т. 1 от Методиката, с методиката се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство. Видно от чл. 2 от Методиката, коефициентът за тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи, който се прилага за изменение на цената на договор за строителство по чл. 1, в случаите на Строителство на автомагистрали, скоростни пътища, РПМ, общински пътища, улици, пътни съоръжения, обекти от градска среда (паркове, междублокови пространства, детски и спортни площадки и друга прилежаща инфраструктура), е 55.00%. В съответствие с чл. 3 от Методиката, за изменение цената на договор и рамково споразумение за строителство по чл. 1 се прилагат тримесечните индекси на цени на производител на вътрешния или на международния пазар на строителни материали, които съответно се публикуват 55 дни след края на отчетното тримесечие в информационната система "ИНФОСТАТ" на Националния статистически институт (НСИ) на адрес: https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/query.j-sf?x2=1930 или Евростат. Съгласно чл. 4 от Методиката, размерът на изменението на цената на договор за обществена поръчка за строителство в резултат на инфлация се определя по формулата: Kn = [(In – Io)/Io]*100*Tn, при която: Kn е изразената в проценти стойност, приложима към подлежащите на изменение стойности на строително-монтажни работи, предмет на формиране на стойността на договора и рамковото споразумение (закръглена до втори знак след десетичната запетая); In е стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейностите по договора, или тримесечието, за което се индексира рамковото споразумение; Io е стойността на индекса към 31.12.2020 г. за оферти, подадени преди 31.12.2020 г. или датата на съответното тримесечие. В случаите на последващо индексиране за Io е стойността на индекса към последно приложено изменение; Tn е тежестният коефициент за съответния

[1] Из издаденото от АОП „Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки", стр. 333, публикувано в Интернет на адрес: https://www2.aop.bg/wp-content/uploads/2019/04/Handbook_22-03-2017_last.pdf

вид строеж съгласно таблицата за Тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи.

3.3. Съгласно пар. 3 от ПЗР на Методиката, дата за определяне стойността на строително-монтажни работи, предмет на изменение на формиране на стойността на договора, е датата на офертата за участие в обществена поръчка, но не по-рано от 31.12.2020 г. В случай на подадена оферта преди 01.01.2021 г., то тогава се прилага индексът за 31.12.2020 г. Видно от пар. 4 от ПЗР на Методиката, на изменение подлежат цените за извършени дейности, приети след 30.06.2021 г. по договори за обществени поръчки за строителство.

4. В конкретния случай са изпълнени всички условия за прилагане на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290/27.09.2022 г. (с посл. изм. и доп.) на основание чл. 117а, ал. 1 от ЗОП.

4.1. Налице са обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди - неблагоприятни процеси в международен план, които имат за обективна последица значителното увеличаване на ценовите нива, както като цяло, така и в конкретно в сектора на строителството. Изменението на цената и допълването на текста на първоначалния договор е необходимо, за да не се допусне практическа ситуация, при която изпълнението на договора би било прекалено обременително за изпълнителя до степен, че да противоречи на справедливостта и добросъвестността, като се цели да се избегне хипотезата на чл. 307 от Търговския закон и отношенията да се регулират извънсъдебно, без съдебни разноски и риск от неспазване на общия срок на договора от 01.12.2023 г.

4.2. Твърдяното повишение на цените е ноторно известно и се потвърждава от официалната информация, предоставяна от официални институции НСИ и Министерски съвет на Република България.

4.3. Следва да се подчертае, че изменението на цената не въвежда нови условия извън нормативно определените такива към датата на осъществяването му по взаимно съгласие между страните, които да водят до избор на друг изпълнител в процедурата; същото се изразява само в пропорционално на нарастването на ценовите нива в сектора на строителството индексиране на цената за по Договора, надлежно обосновано и основано на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (приета с ПМС № 290/27.09.2022 г., с посл. изм. и доп.). В този смисъл, изменението в цената не води до реална промяна на икономическото равновесие в полза на изпълнителя, същевременно по никакъв начин не се засяга предметът и не се променя обемът на договора, такива каквито те са били заложени в него и тръжната документация по поръчката.

4.4. В случая са спазени всички разпоредби на Методиката, включително по отношение на изчисление на размера на индексацията, като са заложени ясни и недвусмислени правила за обективното й прилагане.

4.5. Страните се обединяват около мнението, че възможността за индексиране на цената по договора за конкретен подобект на етап приемане на възложената работа в най-пълна степен би позволила законосъобразно и най-целесъобразно да се обезпечи потребността от осигуряване на съответните потребности на Възложителя, при максимална защита на както на финансовите му интереси, така и на публичния му интерес като цяло.

При горните факти, между страните е постигнато съгласие за формулирането на правила, представляващи основание за допълнение на Договора, изразяващо се в надлежно обосновано и основано на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (приета с ПМС № 290/27.09.2022 г., с посл. изм. и доп., индексиране на цената за вече извършените СМР.

ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл.1.(1) Между страните се постига съгласие за изменение и допълнение на договора, сключен помежду им, изразяващо се в надлежно обосновано и основано на Методиката индексиране на цената за извършените СМР на даден подобект в обхвата на договора, при въвеждането и изпълнение на следните предпоставки за това, представляващи клаузи по смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, а именно:

- Съответната дейност е възложена при спазване на реда и условията на договора за това, с нарочно възлагателно писмо.

С Протокол за приемане на изпълнени видове СМР страните по договора са осъществили приемане и предаване на изпълнените ремонтни дейности по посочения подобект.

- Уточнена е стойността съгласно договора в първоначалния му вид и съобразно ценовото предложение на изпълнителя по обществената поръчка за изпълнените ремонтни дейности на подобекта без вкл. ДДС.

- Пресметнат е размерът на индексацията съгласно действащата нормативна уредба и това допълнително споразумение, като процентно съотношение и като абсолютна стойност без ДДС.

- С оглед горните правила страните се съгласяват, че съобразно извършената индексация възложителят следва да заплати на изпълнителя за приетите със съответния Протокол за приемане на изпълнени видове СМР ремонтни дейности допълнително определената вследствие на калкулациите по-горе сума вкл. ДДС.

(2) Плащането по ал. 1 ще се извърши по начина, условията и сроковете, предвидени в чл. 3, ал. 4, т. 2 от договора.

Настоящето допълнително споразумение се оформя като част от Приложенията по Договор № 509/24.08.2020 г. (изречение последно в първоначалния текст на същия) и се явява четвърто по ред приложение, след фигуриращото на последно място понастоящем приложение със заглавие „Ценово предложение“. Всички клаузи на Договора не се променят и остават в сила.

Допълнителното споразумение влиза в сила от датата на подписването му при осигурено финансиране и се явява неразделна част от Договора.

Настоящото допълнително споразумение се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра - 2 (два) за възложителя и 1 (един) за изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

……

/ Неждет Джевдет – кмет на Община/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

……..

/Петко Николов – „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД/

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: ……

/Ружди Ахмед/